

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO
OBRA : PRÉDIOS - ALMOXARIFADO
ENDEREÇO : RODOVIA RS, 218/ km 5
ÁREA : 350,00 M2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MESES											
DOS SERVIÇOS		(em Reais)	%	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.152,99	2,85	100	19.152,99		0,00		-		-		-		-
2	TRABALHOS EM TERRA	44.430,47	6,61	100	44.430,47		0,00		-		-		-		-
3	INFRAESTRUTURA	67.737,36	10,08	-	-	100	67.737,36		-		-		-		-
4	SUPRAESTRUTURA	130.389,17	19,40		-		0,00	50	65.194,59	50	65.194,59		-		-
5	ALVENARIA E PAINÉIS DIVISÓRIOS	36.201,50	5,39		-		0,00		-		-	50	18.100,75	50	18.100,75
6	COBERTURA	56.237,53	8,37		-		0,00	25	14.059,38	25	14.059,38	25	14.059,38	25	14.059,38
7	ESQUADRIAS	69.647,08	10,37		-		0,00		-	70	48.752,95	30	20.894,12		-
8	REVESTIMENTOS	107.124,56	15,94		-		0,00		-		-	60	64.274,74	40	42.849,83
9	VIDROS	3.046,40	0,45		-		0,00		-		-	100	3.046,40		-
10	PAVIMENTAÇÕES	29.448,19	4,38		-		0,00		-		-	30	8.834,46	70	20.613,73
11	PINTURA	17.923,63	2,67		-		0,00		-		-		-	100	17.923,63
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	3.474,39	0,52	10	347,44	10	347,44	10	347,44	15	521,16	15	521,16	40	1.389,76
13	ACESSÓRIOS, LOUÇA E METAIS	8.696,30	1,29		-		0,00		-		-		-	100	8.696,30
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.101,91	0,16				0,00		-		-	20	220,38	80	881,53
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA	25.081,19	3,73	10	2.508,12	10	2.508,12	10	2.508,12	15	3.762,18	15	3.762,18	40	10.032,48
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	38.470,00	5,73		-		0,00		-		-		-	100	38.470,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.523,13	0,97		-		0,00		-		-		-	100	6.523,13
19	EQUIPAMENTOS	7.254,59	1,08		-		0,00		-	25	1.813,65	25	1.813,65	50	3.627,30
	TOTAL	671.940,39	100,00		66.439,02		70.592,92		82.109,53		134.103,91		135.527,21		183.167,80
	ACUMULADO	671.940,39			66.439,02		137.031,94		219.141,46		353.245,37		488.772,59		671.940,39
%	SIMPLES				9,89		10,51		12,22		19,96		20,17		27,26
	ACUMULADO		100,00		9,89		20,39		32,61		52,57		72,74		100,00

Santo Angelo, 25 de outubro de 2015.

Responsável Técnico

Proprietário: