

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO CAMPUS JAGUARI

Cronograma Físico e Financeiro - REMANESCENTE DE OBRA											
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SUPERVISÃO DA OBRA	42.005,64	3,00%	11,00%	13,00%	15,00%	12,00%	7,00%	11,00%	12,00%	16,00%
			1.260,17	4.620,62	5.460,73	6.300,85	5.040,68	2.940,39	4.620,62	5.040,68	6.720,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.921,19	100,00%								
			5.921,19								
3	INFRAESTRUTURA	52.257,77		50,00%	50,00%						
				26.128,88	26.128,88						
4	SUPRAESTRUTURA	66.189,07			5,00%	60,00%	35,00%				
					3.309,45	39.713,44	23.166,17				
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	5.920,04			80,00%			20,00%			
					4.736,03			1.184,01			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	134.315,84			20,00%	10,00%	15,00%		20,00%	20,00%	15,00%
					26.863,17	13.431,58	20.147,38		26.863,17	26.863,17	20.147,38
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.209,78								40,00%	60,00%
										2.483,91	3.725,87
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	25.113,17			5,00%	20,00%			10,00%	25,00%	40,00%
					1.255,66	5.022,63			2.511,32	6.278,29	10.045,27
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	83.698,27	20,00%	20,00%	40,00%		10,00%			10,00%	
			16.739,65	16.739,65	33.479,31		8.369,83			8.369,83	
10	COBERTURA	110.775,21		50,00%		50,00%					
				55.387,61		55.387,61					
11	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	98.300,39			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%			
					9.830,04	19.660,08	29.490,12	39.320,15			
12	PISOS	109.477,80			10,00%		15,00%	15,00%	40,00%	20,00%	
					10.947,78		16.421,67	16.421,67	43.791,12	21.895,56	
13	PINTURA	38.607,83							30,00%	35,00%	35,00%
									11.582,35	13.512,74	13.512,74
14	ESQUADRIAS	60.732,74							20,00%	40,00%	40,00%
									12.146,55	24.293,10	24.293,10
15	COMBATE CONTRA INCÊNDIO	10.203,22									100,00%
											10.203,22
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	38.777,21									100,00%
											38.777,21
17	EQUIPAMENTOS	27.707,41									100,00%
											27.707,41
Porcentagem Prevista		916.212,58	2,61%	11,23%	13,32%	15,23%	11,20%	6,53%	11,08%	11,87%	16,93%
Custo Previsto			23.921,01	102.876,77	122.011,06	139.516,19	102.635,84	59.866,23	101.515,12	108.737,27	155.133,10
Porcentagem Prevista Acumulado			2,61%	13,84%	27,16%	42,38%	53,59%	60,12%	71,20%	83,07%	100,00%
Custo Previsto Acumulado			23.921,01	126.797,78	248.808,84	388.325,02	490.960,86	550.827,09	652.342,21	761.079,48	916.212,58

Santa Maria, 05 de novembro de 2025.

Letícia Zorzela
Fiscal Técnica