

EMPRESA

CNPJ:

OBRA:

LOCAL:

SINAPI:

DATA:

RESP. TÉCNICO:

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO
IFFAR CAMPUS SANTO ÂNGELO RS

Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases
20,34%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	06/02/25		06/03/25		06/04/25		06/05/25		06/06/25		06/07/25		06/02
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	30 DIAS						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROVISÓRIOS	59.345,88	59.345,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	115.745,72	14.074,68	12,16%	0,00	0,00%	8.854,55	7,65%	5.787,29	5,00%	1.157,46	1,00%	1.157,46	1,00%	10.637,03
1.3	REGULARIZAÇÃO TERRENO	15.449,00	15.449,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	FUNDAÇÃO (estaca e blocos)	138.189,35	0,00	0,00%	69.094,67	50,00%	69.094,67	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	ESCAVAÇÃO BALDRAME	11.371,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.685,94	50,00%	5.685,94	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PILARES (INCLUSO COLARINHO)	83.244,88	0,00	0,00%	20.811,22	25,00%	20.811,22	25,00%	41.622,44	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	VIGAS (INCLUSO BALDRAME)	99.180,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.795,01	25,00%	24.795,01	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24.795,01
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	8.432,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.216,00	50,00%	4.216,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	ALVENARIAS	196.006,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.600,63	10,00%	19.600,63	10,00%	0,00	0,00	78.402,54
1.10	DIVISÓRIA EM VIDRO FIXO	62.903,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.11	PISO	181.928,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.554,30	8,00%	13.717,42	7,54%	0,00	0,00	81.867,92
1.12	LAJE	153.897,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.13	COBERTURA	153.289,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.14	SPDA	18.738,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.15	ESQUADRIAS	144.359,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.16	PINTURA	31.909,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.17	PREVENTIVO DE INCENDIO	1.679,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.18	ELÉTRICA	80.361,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.19	HIDRAULICO	3.298,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.20	SANITÁRIO	7.805,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.21	ACESSORIOS	3.865,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.22	CLIMATIZADORES	32.197,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.23	ACESSIBILIDADE	17.333,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.24	CALÇADA EXTERNA	9.789,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.25	COMPLEMENTARES	5.676,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Porcentagem			5,43%	5,50%	8,16%	7,11%	2,11%	0,07%	11,96%						
Custo			88.869,56	89.905,89	133.457,39	116.261,61	34.475,52	1.157,46	195.70						
Porcentagem Acumulado			5,43%	10,93%	19,09%	26,19%	28,30%	28,37%	40,33%						
Custo Acumulado			88.869,56	178.775,45	312.232,84	428.494,45	462.969,97	464.127,43	659.82						
			1.636.000,00												

OBS: Os itens destacados em verde, constituem parte do executado in loco.

/26	06/03/26		06/04/26		06/05/26		06/06/26		06/07/26		06/08/26		06/09/26		06/10/26	
AS	60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9,19%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%	9.259,66	8,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25,00%	24.795,01	25,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40,00%	78.402,54	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	31.451,73	50,00%	31.451,73	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45,00%	71.789,07	39,46%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	76.948,80	50,00%	76.948,80	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		76.644,68	50,00%	76.644,68	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.369,35	50,00%	9.369,35	50,00%	0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		72.179,95	50,00%	72.179,95	50,00%	0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		7.977,28	25,00%	7.977,28	25,00%	7.977,28	25,00%	7.977,28	25,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.679,60	100,00%	0,00	
	0,00		0,00		0,00		40.180,70	50,00%	0,00		0,00		40.180,70	50,00%	0,00	
	0,00		0,00		1.649,21	50,00%	1.649,21	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		3.902,84	50,00%	3.902,84	50,00%	0,00		0,00		0,00	
	1.932,95	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.932,95	50,00%	0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.197,83	100,00%	0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.333,68	100,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.789,17	100,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.676,44	100,00%
3%	18,01%		7,19%		5,35%		8,05%		5,70%		6,04%		6,27%		3,06%	
2,50	294.579,75		117.660,19		87.553,54		131.637,08		93.319,73		98.786,23		102.597,35		50.036,22	
3%	58,34%		65,53%		70,88%		78,93%		84,63%		90,67%		96,94%		100,00%	
9,92	954.409,67		1.072.069,85		1.159.623,40		1.291.260,47		1.384.580,20		1.483.366,43		1.585.963,78		1.636.000,00	